Muster Haustechnik GmbH
Teststrasse 12
8000 Zürich

Hier steht
Ihr Logo

Abnahmeprotokoll

Abnahme Kanalisation

Objekt	**Teststrasse 12**
Bauherrschaft oder Vertretung	**Muster Immo AG**
Bauleitung	**Muster Immo AG**
Ausführender Unternehmer	**Muster Sanitär AH**
Name der Fachperson	**Max Mustermann**
Datum der Abnahme	**30.09.2026**

SYSTEM UND AUSFÜHRUNG

01	Kanalisationssystem	**Mischsystem**
02	Erstellt durch	**Sanitär**
03	Material der Leitungen	**PE**
04	Regenwasserleitungen unter der Bodenplatte	**Nein**
05	Sickerleitung erstellt	**nicht vorgesehen**

PRÜFUNGEN UND KONTROLLEN

06	Dichtheitsprüfung durchgeführt	**erfüllt**
07	Leitungsführung gemäss Plan	**erfüllt**
08	Dimensionierung korrekt	**erfüllt**
09	Gefälle in korrekter Fliessrichtung	**erfüllt**
10	Gemessenes Gefälle	**1.6 %** **erfüllt**

DOKUMENTATION

11	Verlegung vor dem Eindecken fotografiert	**erledigt**
12	Abweichungen im Plan nachgeführt	**erledigt**
13	Schächte und Reinigungsöffnungen zugänglich	**entfällt**

ABSCHLUSS

14 Bemerkungen

Dämmung muss erstellt werden.

Fotos wurden am Schluss angehängt

15	Die Unterzeichnenden bestätigen, dass die Kanalisation gemeinsam geprüft wurde	**erledigt**

WEITERE FESTSTELLUNGEN

16	Fotos	**erfüllt**
	3 Fotos im Anhang	

ABNAHMEENTSCHEID

Das Werk wurde mit unwesentlichen Mängeln abgenommen. Die Mängel sind im Protokoll festgehalten.

UNTERSCHRIFTEN



Bauleitung
Zürich, 03.10.2026



Unternehmer
Zürich, 03.10.2026

Checkliste: Abnahme Kanalisation, Version 1.1, Stand 19.09.2026. Protokoll erzeugt am 03.10.2026 15:11. Protokoll-Nr. abf2ce90-82ec-43ac-b9d4-eaafc229656b.

Fotos

Position 16 Fotos



Position 16 Fotos



Position 16 Fotos

